



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
AMPLIAÇÃO DE 6 SALAS DE AULA NA E.M.E.B. VILA NOVA									
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES		PASSO DE TORRES / SC	ÁREA INST. QUADRA 11A, LOT. WILMAR, ROSA DO MAR	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO VILA NOVA					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
jul-21	Não	Florianópolis / SC	AMPLIAÇÃO DE 6 SALAS DE AULA NA E.M.E.B. VILA NOVA	25,00%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 04/10/21	Parcela 1 nov/21	Parcela 2 dez/21	Parcela 3 jan/22	Parcela 4 fev/22	Parcela 5 mar/22	Parcela 6 abr/22	Parcela 7 mai/22	Parcela 8 jun/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				7,24%	11,03%	13,82%	14,96%	13,65%	7,15%	6,01%	5,73%
			Parcela (R\$)	103.499,07	157.804,23	197.570,35	213.951,29	195.233,78	102.312,09	85.914,95	81.945,00
			Acumulado (%)	7,24%	18,27%	32,09%	47,05%	60,70%	67,86%	73,86%	79,59%
			Acumulado (R\$)	103.499,07	261.303,30	458.873,65	672.824,94	868.058,72	970.370,81	1.056.285,76	1.138.230,76
1.	AMPLIAÇÃO DE 6 SALAS DE AULA NA E.M.E.B. VILA NOVA	1.430.055,95	Parcela (%)	7,24%	11,03%	13,82%	14,96%	13,65%	7,15%	6,01%	5,73%
			Acumulado (%)	7,24%	18,27%	32,09%	47,05%	60,70%	67,86%	73,86%	79,59%
			Acumulado (R\$)	103.499,07	261.303,30	458.873,65	672.824,94	868.058,72	970.370,81	1.056.285,76	1.138.230,76
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	63.081,58	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	63.081,58							
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.096,49	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	7.096,49							
1.3.	FUNDAÇÕES	229.502,32	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	14,52%	74,24%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	33.321,00	170.388,77	229.502,32					
1.3.1.	MURO - FUNDAÇÕES	73.242,11	Parcela (%)	20,00%	80,00%						
			Acumulado (%)	20,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	14.648,42	73.242,11						
1.3.2.	RESERVATÓRIO - FUNDAÇÕES	24.896,77	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	18.672,58	24.896,77						
1.3.3.	ESCOLA - FUNDAÇÕES	131.363,44	Parcela (%)		55,00%	45,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	55,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	72.249,89	131.363,44					
1.4.	ALVENARIAS	99.774,09	Parcela (%)		15,00%	20,00%	50,00%	15,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	35,00%	85,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	14.966,11	34.920,93	84.807,98	99.774,09			
1.5.	ESTRUTURAS	424.887,00	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	27,89%	61,84%	97,96%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	118.501,98	262.732,38	416.211,85	424.887,00		
1.5.1.	MURO - ESTRUTURAS	40.445,78	Parcela (%)				50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	20.222,89	40.445,78				
1.5.2.	RESERVATÓRIO - ESTRUTURAS	43.375,74	Parcela (%)				30,00%	50,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	80,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	13.012,72	34.700,59	34.700,59	43.375,74		
1.5.3.	ESCOLA - ESTRUTURAS	341.065,48	Parcela (%)				25,00%	30,00%	45,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	55,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	85.266,37	187.586,01	341.065,48			
1.6.	REVESTIMENTOS	137.946,54	Parcela (%)						15,00%	30,00%	40,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	45,00%	85,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.691,98	62.075,94	117.254,56
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	78.671,71	Parcela (%)				10,00%	20,00%	30,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	60,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.867,17	23.601,51	47.203,03	47.203,03	47.203,03

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 04/10/21	Parcela 1 nov/21	Parcela 2 dez/21	Parcela 3 jan/22	Parcela 4 fev/22	Parcela 5 mar/22	Parcela 6 abr/22	Parcela 7 mai/22	Parcela 8 jun/22	
1.8.	ESQUADRIAS E VIDROS	91.984,34	Parcela (%)	12,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	12,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.038,12
1.9.	COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS	82.376,87	Parcela (%)	40,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.950,75	65.901,50	82.376,87
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA	5.421,25	Parcela (%)	10,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,13	1.084,25	1.626,38
1.11.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	57.703,50	Parcela (%)	10,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	5.770,35	5.770,35	11.540,70	17.311,05	17.311,05	17.311,05	17.311,05	17.311,05
1.12.	INSTALAÇÕES DE GÁS	1.141,00	Parcela (%)	80,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	912,80	912,80	912,80	912,80	912,80	1.141,00
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA E TV	52.835,17	Parcela (%)	10,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	50,00%	50,00%	60,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	5.283,52	10.567,03	26.417,59	26.417,59	26.417,59	31.701,10
1.14.	PINTURAS	55.262,43	Parcela (%)	0,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS E SERVIÇOS FINAIS	42.371,66	Parcela (%)	10,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,17

Local _____
 20 DE AGOSTO DE 2021 _____
 Data _____

Nome: Olavo de Oliveira Caruccio
 Título: Arquiteto e Urbanista
 CREA/CAU A58220-4
 ART/RRT: _____

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
AMPLIAÇÃO DE 6 SALAS DE AULA NA E.M.E.B. VILA NOVA										
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES		PASSO DE TORRES / SC	ÁREA INST. QUADRA 11A, LOT. WILMAR, ROSA DO MAR		ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO VILA NOVA					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-21	Não	Florianópolis / SC	AMPLIAÇÃO DE 6 SALAS DE AULA NA E.M.E.B. VILA NOVA			25,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 04/10/21	Parcela 9 jul/22	Parcela 10 ago/22	Parcela 11 set/22	Parcela 12 out/22	Parcela 13 nov/22	Parcela 14 dez/22	Parcela 15 jan/23	Parcela 16 fev/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.430.055,95		4,81%	4,42%	4,96%	6,22%				
				Parcela (R\$) 68.820,29	63.179,30	70.860,21	88.965,39				
				Acumulado (%) 84,41%	88,82%	93,78%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 1.207.051,05	1.270.230,35	1.341.090,56	1.430.055,95				
1.	AMPLIAÇÃO DE 6 SALAS DE AULA NA E.M.E.B. VILA NOVA	1.430.055,95		4,81%	4,42%	4,96%	6,22%				
				Acumulado (%) 84,41%	88,82%	93,78%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 1.207.051,05	1.270.230,35	1.341.090,56	1.430.055,95				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	63.081,58		Parcela (%)							
				Acumulado (%)							
				Acumulado (R\$)							
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.096,49		Parcela (%)							
				Acumulado (%)							
				Acumulado (R\$)							
1.3.	FUNDAÇÕES	229.502,32		Parcela (%)							
				Acumulado (%)							
				Acumulado (R\$)							
1.3.1.	MURO - FUNDAÇÕES	73.242,11		Parcela (%)							
				Acumulado (%)							
				Acumulado (R\$)							
1.3.2.	RESERVATÓRIO - FUNDAÇÕES	24.896,77		Parcela (%)							
				Acumulado (%)							
				Acumulado (R\$)							
1.3.3.	ESCOLA - FUNDAÇÕES	131.363,44		Parcela (%)							
				Acumulado (%)							
				Acumulado (R\$)							
1.4.	ALVENARIAS	99.774,09		Parcela (%)							
				Acumulado (%)							
				Acumulado (R\$)							
1.5.	ESTRUTURAS	424.887,00		Parcela (%)							
				Acumulado (%)							
				Acumulado (R\$)							
1.5.1.	MURO - ESTRUTURAS	40.445,78		Parcela (%)							
				Acumulado (%)							
				Acumulado (R\$)							
1.5.2.	RESERVATÓRIO - ESTRUTURAS	43.375,74		Parcela (%)							
				Acumulado (%)							
				Acumulado (R\$)							
1.5.3.	ESCOLA - ESTRUTURAS	341.065,48		Parcela (%)							
				Acumulado (%)							
				Acumulado (R\$)							
1.6.	REVESTIMENTOS	137.946,54		Parcela (%)		15,00%					
				Acumulado (%)	85,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	117.254,56	137.946,54					
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	78.671,71		Parcela (%)	40,00%						
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	78.671,71						

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 04/10/21	Parcela 9 jul/22	Parcela 10 ago/22	Parcela 11 set/22	Parcela 12 out/22	Parcela 13 nov/22	Parcela 14 dez/22	Parcela 15 jan/23	Parcela 16 fev/23
1.8.	ESQUADRIAS E VIDROS	91.984,34	Parcela (%)	28,00%	30,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	40,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	36.793,74	64.389,04	91.984,34					
1.9.	COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS	82.376,87	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA	5.421,25	Parcela (%)	10,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.168,50	5.421,25						
1.11.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	57.703,50	Parcela (%)	10,00%			60,00%				
			Acumulado (%)	40,00%	40,00%	40,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	23.081,40	23.081,40	23.081,40	57.703,50				
1.12.	INSTALAÇÕES DE GÁS	1.141,00	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA E TV	52.835,17	Parcela (%)	10,00%	10,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	70,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	36.984,62	42.268,14	52.835,17					
1.14.	PINTURAS	55.262,43	Parcela (%)			40,00%	60,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	22.104,97	55.262,43				
1.15.	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS E SERVIÇOS FINAIS	42.371,66	Parcela (%)		15,00%	25,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	10,00%	25,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	4.237,17	10.592,92	21.185,83	42.371,66				

Local

20 DE AGOSTO DE 2021

Data

Nome: Olavo de Oliveira Caruccio

Título: Arquiteto e Urbanista

CREA/CAU A58220-4

ART/RRT: